

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔

หน่วยงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

| นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------|
| ๔.นโยบายเศรษฐกิจ ๔.๑ นโยบายการ บริหารเศรษฐกิจ มหภาค | โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบ แห่งใหม่ | โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | <ul style="list-style-type: none"> * การจัดซื้อที่ดิน ดำเนินการ แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๒ * การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ * การออกแบบโครงการฯ * การก่อสร้างโรงงานฯ * การก่อสร้างที่พัก * งานเทคโนโลยีสารสนเทศ * งานเครื่องจักรด้านใบยา * งานเครื่องจักรด้านมวนและ บรรจุ * งานเครื่องจักรโรงพิมพ์ * งานระบบจัดการ กระบวนการผลิต (MES) * งานซ่อมแซม/ปรับปรุง และ | <p>เริ่มดำเนินการ : ปี ๒๕๕๑</p> <p>ความก้าวหน้าการดำเนินการ :</p> <p>1 การขออนุมัติ EIA การขอ ความเห็นชอบการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การขอ อนุมัติ EIA) จะดำเนินการ เฉพาะในส่วนของอาคารที่พัก อาศัยเท่านั้น ส่วนอาคาร โรงงานไม่จำเป็นต้องขออนุมัติ EIA เนื่องจากอยู่ในเขตนิคม อุตสาหกรรม และเป็น อุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ในข่ายที่ จะต้องขออนุมัติ EIA ซึ่ง สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความ</p> | | |

| นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|---|--|-----------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | ขนย้ายเครื่องจักรเดิม | <p>เห็นชอบแผนสิ่งแวดล้อมที่ โรงงานยาสูบเสนอในคราว ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานออกใบอนุญาตให้ ต่อไป</p> <p>2 การออกแบบโครงการฯ โรงงานยาสูบได้จ้างกลุ่มบริษัท ผู้ร่วมทำงาน 5 ฝ่าย ออกแบบ อาคารโรงงานและอาคารที่พัก อาศัย การออกแบบอาคาร โรงงานได้ออกแบบเสร็จสิ้น โดยได้ใช้แบบดังกล่าวในการ ประมูลงานก่อสร้างไปแล้ว</p> <p>3 การก่อสร้างโรงงานฯ ดำเนินการประกวดราคา และ ได้รับอนุมัติจ้าง บริษัท ช.การ ช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ ดำเนินงานก่อสร้างอาคารฯ ส่วนของพื้นที่โรงงาน ในราคา</p> | | |

| นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เติบโตปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|---|--|-----------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | <p>๔,๖๑๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>4 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกการดำเนินการจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างฯ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียง ๑ ราย จึงไม่เป็นไป ตามที่ระเบียบฯ และ เอกสารจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารฯ กำหนด - ได้รับอนุมัติใช้ขอบเขตของ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว และ อนุมัติดำเนินการจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างฯ (สัญญา CSC-๐๑) ใหม่ โดย วิธีคัดเลือกแบบจำกัด ข้อกำหนด <p>5 จัดหา เครื่องจักรด้านไวยา (สัญญา M-๐๑) และเครื่องจักร</p> | | |

| นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|---|--|-----------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | <p>ด้านมวนและบรรจุ (สัญญา M-๐๒)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกการประกวดราคาฯ สัญญา M-๐๑ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ - ยกเลิกการประกวดราคาฯ สัญญา M-๐๒ เนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ เพียง ๑ ราย ทำให้ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการเปรียบเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพ, คุณภาพ และราคา ไม่เป็นประโยชน์แก่โรงงานยาสูบ - ปรับปรุง TOR งานจัดหาเครื่องจักรฯ (สัญญา M-๐๑ และ สัญญา M-๐๒) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าประกวดราคาได้มา | | |

| นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|---|--|-----------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | <p>กรายขึ้น โดยให้เกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้สนใจเข้า ประกวดราคาทุกราย ใน อันที่จะก่อให้เกิดการ แข่งขัน ความโปร่งใส และ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ โรงงานยาสูบ ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย โดยให้ใช้ TOR ที่ปรับปรุงแล้ว ดำเนินการ จัดซื้อด้วยการประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป</p> | | |