

ตารางติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ประจำเดือน มิถุนายน 2552

หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้บริการ การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง</p>	<p>1. การปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคล วงเงินในการจ้างที่ปรึกษา 4 ล้านบาท</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p>		<p>28 พฤศจิกายน 2551</p> <p>8 ธันวาคม 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การสุราฯ ได้ทำการทบทวนการศึกษาการปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอในเรื่องการปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคล โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรของรัฐ (พ.ร.ฎ.) แทนการใช้พระราชบัญญัติทุนปี พ.ศ.2542 - องค์การสุราฯ ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลโดยใช้พระราชกฤษฎีกา - องค์การสุราฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลในแนวทางการใช้พระราชกฤษฎีกา 	<p style="text-align: center;">-</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>การบริหารจัดการ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และ มีระบบกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะการเงิน และ การเร่งรัดการ เบิกจ่ายลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>					<p>ขั้นตอนในการปรับเป็นนิติบุคคลภายใต้ พระราชกฤษฎีกา องค์การสุราฯ ต้องดำเนินการจ้าง จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสุราฯ พ.ศ. 2552 เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการทุนนโยบายรัฐวิสาหกิจก่อนเสนอขอ อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องศึกษาข้อมูลเพื่อ เตรียมการใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดทุนที่จะโอนไปและรายการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 2) กำหนดกิจการ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไป 3) กำหนดสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไป องค์กรใหม่และส่วนที่จะเป็นของกระทรวงการคลัง 4) กำหนดจำนวนพนักงานและสิทธิประโยชน์ พนักงาน 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
				21 พฤษภาคม 2552	<p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ อนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและจัดทำ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสุราฯ และโครงการ ศึกษาเพื่อเตรียมการกำหนดทุน กิจการ สิทธิหน้าที่ หนี้ ความรับผิดชอบสินทรัพย์และบุคลากรที่จะโอนให้แก่ องค์การสุราฯ ภายหลังแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่มี สถานะเป็นนิติบุคคลวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท และ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้บริการ การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง</p>	<p>2. โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบเป็นแผนระยะยาว 3 ปี (ปี 2550-ปี 2552) วงเงินเดิม 115.500 ล้านบาท ขอปรับเพิ่มเป็นวงเงิน 171.502 ล้านบาท และขยายระยะเวลาถึงปี 2553</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p>		<p>27 มีนาคม 2550</p> <p>14 กันยายน 2550</p> <p>21 กุมภาพันธ์ 2551</p>	<p>- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสืออนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติม ปี 2550 ขององค์การสุราฯ โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ วงเงิน 115.500 ล้านบาท</p> <p>- องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 4.900 ล้านบาท</p> <p>- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการออกแบบรอส่งงานงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติดังนี้</p> <p>1) การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษางวดสุดท้ายให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ร่วมพิจารณาความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	<p>ปี 2550 - 2551 ได้เบิกจ่ายค่าออกแบบไปแล้ว 2.940 ล้านบาท</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>การบริหารจัดการ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และ มีระบบกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะการเงิน และ การเร่งรัดการ เบิกจ่ายลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>				<p>26 มีนาคม 2551</p> <p>8 เมษายน 2551</p>	<p>2) คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมพิจารณา ความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>3) ขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพสามิตให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ</p> <p>4) สรุปรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติสร้าง เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็น วัตถุดิบได้ที่น่าเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อปี 2549 และให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์การสุราฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดขั้นตอน การขออนุมัติตั้งแต่ปี 2549 ให้คณะกรรมการบริหาร กิจการองค์การสุราฯ ทราบ - คณะกรรมการฯ มีมติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการเพิ่มเติมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ แบบก่อสร้าง 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
				<p>29 พฤษภาคม 2551</p> <p>24 มิถุนายน 2551</p> <p>8 สิงหาคม 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างกับคณะกรรมการตรวจการจ้างองค์การสุราฯ , คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จากกรมสรรพสามิต และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - องค์การสุราฯ ได้นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติเห็นชอบ - องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงสถานทูตจีนขอให้แนะนำหน่วยงานเพื่อศึกษารายละเอียดการออกแบบและเทคโนโลยีที่เชื่อว่าสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ในราคาที่เหมาะสม - ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งมอบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้องค์การสุราฯ รับมอบเมื่อได้มีการประชุมหารือและสอบถามในรายละเอียดปรากฏว่า TOR ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในเรื่องเพิ่ม 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
					<p>เลือกทางการใช้วัตถุดิบ ได้แก่ มันเส้น และเมล็ดธัญพืช เพื่อให้ใช้ร่วมกับวัตถุดิบปัจจุบัน คือ กากน้ำตาล ซึ่งหากต้องสร้างระบบเพิ่มวัตถุดิบเพื่อให้รองรับทั้ง 3 ประเภท ทางหน่วยงานซึ่งรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนแนะนำให้ความเห็น ว่า ต้องใช้เทคนิคที่ต่างกันสำหรับวัตถุดิบ มันเส้นและธัญพืช และทีมที่ปรึกษา มีความเห็นว่า หากไม่ใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบ การออกแบบระบบก็ต้องต่างไปและอาจลดเงินลงทุนได้</p> <p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ขอให้องค์การสุราฯ ปรับในส่วนของการผลิตแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้มีความต้องการความเข้มข้นที่ 96-96.5 ดีกรี จึงเห็นควรให้มีการปรับสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยเพิ่มแอลกอฮอล์จากเดิม 95 ดีกรี เป็น 96 ดีกรี และปรับลดวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตให้เหลือเพียง 2 ประเภท คือ กากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และอนุมัติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษสำหรับเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ และเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้าน</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
				22 เมษายน 2552	<p>การผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ที่รับดำเนินการด้านสร้าง โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ขององค์การ สুরาฯ เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกลั่นและหมัก ได้เยี่ยมชมสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปรียบเทียบ พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์แก่องค์การ สুরาฯ มากที่สุด เพื่อมอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาฯ ปรับ แบบก่อสร้างให้สมบูรณ์เพื่อสามารถเปิดประมูล ก่อสร้างได้ตามแบบที่ส่งมอบ</p> <p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีมติ อนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณและขยายระยะเวลา ดำเนินงานเดิม ปี 2550 – 2552 เป็นถึงปี 2553 วงเงินเดิม 115.500 ล้านบาท ขอปรับเพิ่มเป็นวงเงิน 171.502 ล้านบาท โดยประมาณจ่ายในปี 2552 วงเงิน 58.498 ล้านบาท ปี 2553 วงเงิน 110.064 ล้านบาท ในปี 2550 และ 2551 ได้เบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน 2.940 ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
				<p>21 พฤษภาคม 2552</p> <p>21 พฤษภาคม 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีมติอนุมัติให้องค์การสุราฯ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมการติดตั้งสำหรับหอกันใหม่และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 330 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีทุกชนิด) - คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีมติอนุมัติจัดจ้างก่อสร้างฐานรากและอาคารสำหรับหอกันและระบบเพิ่มมันเส้น โดยวิธีพิเศษ วงเงินประมาณ 50 ล้านบาท (รวมภาษีทุกชนิด) 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ โดย มุ่งเน้นการพัฒนา ให้บริการ การใช้ ทรัพย์สินให้เกิด ประโยชน์สูงสุด</p> <p>การลดต้นทุน การดำเนินการ บริหารความเสี่ยง</p>	<p>3. โครงการก่อสร้าง เครื่องกลั่น แอลกอฮอล์ใหม่ เป็น แผนระยะยาว 3 ปี (ปี 2550-2552)</p> <p>วงเงินเดิม 150.150 ล้านบาท ขอปรับเพิ่ม เป็นวงเงิน 219.808 ล้านบาท และขยาย ระยะเวลาถึงปี 2553</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p>		<p>27 มีนาคม 2550</p> <p>14 กันยายน 2550</p> <p>21 กุมภาพันธ์ 2551</p>	<p>- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ มีหนังสืออนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติม ปี 2550 ขององค์การสุราฯ โครงการก่อสร้างเครื่อง กลั่นแอลกอฮอล์ใหม่ วงเงิน 150.150 ล้านบาท</p> <p>- องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และ ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น ที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 6.400 ล้านบาท</p> <p>- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการออกแบบ ร่องงานงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุราฯ มีมติดังนี้</p> <p>1) การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษางวดสุดท้าย ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ร่วมพิจารณาความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	<p>ปี 2550 - 2551 ได้เบิกจ่ายค่า ออกแบบไปแล้ว วงเงิน 3.840 ล้านบาท</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>การบริหารจัดการ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และ มีระบบกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะการเงิน และ การเร่งรัดการ เบิกจ่ายลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>				<p>26 มีนาคม 2551</p> <p>28 เมษายน 2551</p>	<p>2) คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมพิจารณา ความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>3) ขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพสามิตให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ</p> <p>4) สรุปรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติสร้าง เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็น วัตถุดิบได้ที่น่าเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อปี 2549 และให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ</p> <p>- องค์การสุราฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดขั้นตอน การขออนุมัติตั้งแต่ปี 2549 ให้คณะกรรมการบริหาร กิจการองค์การสุราฯ ทราบ</p> <p>- คณะกรรมการฯ มีมติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการ เพิ่มเติม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบแบบ ก่อสร้าง</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
				<p>29 พฤษภาคม 2551</p> <p>24 มิถุนายน 2551</p> <p>8 สิงหาคม 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างกับคณะกรรมการตรวจการจ้างองค์การสุราฯ, คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จากกรมสรรพสามิต และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างหอกลิ้นใหม่และการก่อสร้างระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ - องค์การสุราฯ มีหนังสือถึงสถานทูตจีนขอให้แนะนำหน่วยงานเพื่อศึกษารายละเอียดการออกแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ว่าสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ในราคาที่เหมาะสม - ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งมอบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้องค์การสุราฯ รับมอบเมื่อได้มีการประชุมหารือและสอบถามในรายละเอียด 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
					<p>ปรากฏว่า TOR ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในเรื่องเพิ่มทางเลือกทางการใช้วัตถุดิบ ได้แก่ มันเส้น และ เมล็ดธัญพืช เพื่อให้ใช้ร่วมกับวัตถุดิบปัจจุบัน คือ กากน้ำตาล ซึ่งหากต้องสร้างระบบเพิ่มวัตถุดิบเพื่อให้รองรับทั้ง 3 ประเภท ทางหน่วยงานซึ่งรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนแนะนำให้มีความเห็น ว่า ต้องใช้เทคนิคที่ต่างกันสำหรับวัตถุดิบ มันเส้นและธัญพืช และทีมที่ปรึกษา มีความเห็นว่า หากไม่ใช้ธัญพืชเป็น วัตถุดิบการออกแบบระบบก็ต้องต่างไปและอาจลดเงินลงทุนได้</p> <p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ขอให้องค์การสุราฯ ปรับในส่วนของการผลิต แอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้มีความต้องการความเข้มข้นที่ 96-96.5 ดีกรี จึงเห็นควรให้มีการปรับสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยเพิ่ม แอลกอฮอล์จากเดิม 95 ดีกรี เป็น 96 ดีกรี และ ปรับลดวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตให้เหลือเพียง 2 ประเภท คือ กากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และ</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
					<p>อนุมัติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ สำหรับเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้น เป็นวัตถุดิบ และเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ที่รับดำเนินการด้านสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ขององค์การสุราฯ เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานกลั่นและหมัก ได้เยี่ยมชมสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์แก่องค์การสุราฯ มากที่สุด เพื่อมอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาฯ ปรับแบบก่อสร้างให้สมบูรณ์เพื่อสามารถเปิดประมูลก่อสร้างได้ตามแบบที่ส่งมอบ</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
				<p>22 เมษายน 2552</p> <p>21 พฤษภาคม 2552</p> <p>21 พฤษภาคม 2552</p>	<p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีมติอนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณและขยายระยะเวลาดำเนินงานเดิมปี 2550 – 2552 เป็นถึงปี 2553 วงเงินเดิม 150.150 ล้านบาท ขอปรับเพิ่มเป็นวงเงิน 219.808 ล้านบาท โดยประมาณจ่ายในปี 2552 วงเงิน 75.085 ล้านบาท ปี 2553 วงเงิน 140.883 ล้านบาท ในปี 2550 และ 2551 ได้เบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน 3.840 ล้านบาท</p> <p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีมติอนุมัติให้องค์การสุราฯ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมการติดตั้งสำหรับหอกลิ้นใหม่และระบบเพิ่มมันเส้น เป็นวัตถุดิบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 330 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีทุกชนิด)</p> <p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีมติอนุมัติจัดจ้างก่อสร้างฐานรากและอาคารสำหรับหอกลิ้นและระบบเพิ่มมันเส้น โดยวิธีพิเศษวงเงิน ประมาณ 50 ล้านบาท (รวมภาษีทุกชนิด)</p>	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ โดย มุ่งเน้นการพัฒนา ให้บริการ การใช้ ทรัพย์สินให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุน การดำเนินการ บริหารความเสี่ยง</p>	<p>4. โครงการก่อสร้าง โรงงานแห่งใหม่ที่ อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p>		<p>28 พฤษภาคม 2551</p> <p>19 มิถุนายน 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การสุราฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตข้อกำหนด (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษา แบบบูรณาการ เพื่อจัดทำการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์แห่งใหม่ เสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยติดต่อ บริษัท สเติร์นส์จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ โดยใช้เรื่องเดิมที่องค์การสุราฯ ได้จัดทำไว้มาพิจารณา เพิ่มเติมหัวข้อและรายละเอียดให้ครบถ้วน - บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เสนอ ราคาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตเอทานอลที่อำเภอบางบาล ซึ่งครอบคลุมเฉพาะการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม วงเงิน 780,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ให้ ข้อสังเกตว่า หากย้ายไปพื้นที่ใหม่ และกำลังการผลิต เพิ่มขึ้น ควรทำการศึกษาความต้องการตลาด เพื่อสร้าง โรงงานแห่งใหม่ให้สอดคล้องกัน องค์การสุราฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตาม แผนงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อร่วมกันพิจารณา 	

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>การบริหารจัดการ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และ มีระบบกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะการเงิน และ การเร่งรัดการ เบิกจ่ายลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>				<p>19 มกราคม 2552</p> <p>22 เมษายน 2552</p>	<p>ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการย้ายโรงงานแห่งใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติอนุมัติให้จ้างที่ปรึกษา ใช้ระยะเวลา 4 เดือน โดยให้ปรับหลักเกณฑ์และวงเงินจัดจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป - คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติอนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ อำเภอบางบาล ในวงเงิน 19.53 ล้านบาท และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 	