

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 มีนาคม 2552

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
1	<p>4. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>4.1.7. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้บริการ การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	-	-	<p>1. การปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคล</p> <p>ผลการดำเนินงาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 องค์การสุราฯ ได้ทำการทบทวนการศึกษาการปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอในเรื่องการปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคล โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์การของรัฐ (พ.ร.ฎ.) แทนการใช้พระราชบัญญัติทุนปี พ.ศ.2542 - วันที่ 8 ธันวาคม 2551 องค์การสุราฯ ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอปรับองค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลโดยใช้พระราชกฤษฎีกา 	<p>ผู้อำนวยการองค์การสุราฯ</p> <p>โดยให้</p> <p>นางดวงสมร เรืองอุไร</p> <p>เป็นผู้ติดต่อประสานงาน</p>

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>2. โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบเป็นแผนระยะยาว 3 ปี (ปี 2550-2552)</p> <p>ผลการดำเนินงาน:</p> <ul style="list-style-type: none">- วันที่ 27 มีนาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสืออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมปี 2550 ขององค์การสุราฯ โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ วงเงิน 115.500 ล้านบาท- องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 4.900 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการออกแบบและส่งงานงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้ <p>1) การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษางวดสุดท้าย ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>2) คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมพิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>3) ขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพสามิตให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคกรมสรรพสามิต ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ</p> <p>4) สรุปรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบได้ที่น่าเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อปี 2549 และให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ</p> <ul style="list-style-type: none">- วันที่ 26 มีนาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติตั้งแต่ปี 2549- วันที่ 28 เมษายน 2551 คณะกรรมการฯ มีมติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการเพิ่มเติม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบแบบก่อสร้าง- วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างกับคณะกรรมการตรวจการจ้างองค์การสุราฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จากกรมสรรพสามิต และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>- วันที่ 24 มิถุนายน 2551 องค์การสุราฯ ได้นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ</p> <p>- วันที่ 8 สิงหาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงสถานทูตจีนขอให้แนะนำหน่วยงานเพื่อศึกษารายละเอียดการออกแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ว่าสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ในราคาที่เหมาะสม</p> <p>- ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งมอบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้องค์การสุราฯ รับมอบเมื่อได้มีการประชุมหารือและสอบถามในรายละเอียดปรากฏว่า TOR ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในเรื่องเพิ่มทางเลือกทางการใช้วัตถุดิบ ได้แก่ มันเส้น และเมล็ดธัญพืช เพื่อให้ใช้ร่วมกับวัตถุดิบปัจจุบัน คือ กากน้ำตาล ซึ่งหากต้องสร้างระบบเพิ่มวัตถุดิบเพื่อให้รองรับทั้ง 3 ประเภท ทางหน่วยงานซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนแนะนำให้ความคิดเห็นว่า ต้องใช้เทคนิคที่ต่างกันสำหรับวัตถุดิบ มันเส้นและธัญพืช และทีมที่ปรึกษา มีความเห็นว่า หากไม่ใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบ การออกแบบระบบก็ต้องต่างไปและอาจลดเงินลงทุนได้</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ขอให้องค์การสุราฯ ปรับในส่วนของการผลิตแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้มีความต้องการความเข้มข้นที่ 96-96.5 ดีกรี จึงเห็นควรให้มีการปรับสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ โดยเพิ่มแอลกอฮอล์จากเดิม 95 ดีกรี เป็นเกินกว่า 96 ดีกรี และปรับลดวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตให้เหลือเพียง 2 ประเภท คือ กากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และอนุมัติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษสำหรับเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ และเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ที่รับดำเนินการด้านสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ขององค์การสุราฯ เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานกลั่นและหมักได้เยี่ยมชมสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์แก่องค์การสุราฯ มากที่สุด เพื่อมอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาฯ ปรับแบบก่อสร้างให้สมบูรณ์เพื่อสามารถเปิดประมูลก่อสร้างได้ตามแบบที่ส่งมอบ</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>3. โครงการก่อสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ใหม่ เป็นแผนระยะยาว 3 ปี (ปี 2550-2552)</p> <p>ผลการดำเนินงาน:</p> <ul style="list-style-type: none">- วันที่ 27 มีนาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสืออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมปี 2550 ขององค์การสุราฯ โครงการก่อสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ใหม่ วงเงิน 150.150 ล้านบาท- องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 6.400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการออกแบบและส่งงานงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้ <p>1) การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษางวดสุดท้าย ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ร่วมพิจารณาความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>2) คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมพิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>3) ขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพสามิตให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคกรมสรรพสามิต ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ</p> <p>4) สรุปรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบได้ที่น่าเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อปี 2549 และให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 26 มีนาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติตั้งแต่ปี 2549 - วันที่ 28 เมษายน 2551 คณะกรรมการฯ มีมติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการเพิ่มเติม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบแบบก่อสร้าง - วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างกับคณะกรรมการตรวจการจ้างองค์การสุราฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จากกรมสรรพสามิต และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>- วันที่ 24 มิถุนายน 2551 องค์การสุราฯ ได้นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ</p> <p>- วันที่ 8 สิงหาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้มีหนังสือถึงสถานทูตจีนขอให้แนะนำหน่วยงานเพื่อศึกษารายละเอียดการออกแบบและเทคโนโลยีที่เชื่อว่าสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ในราคาที่เหมาะสม</p> <p>- ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งมอบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้องค์การสุราฯ รับมอบเมื่อได้มีการประชุมหารือและสอบถามในรายละเอียดปรากฏว่า TOR ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในเรื่องเพิ่มทางเลือกทางการใช้วัตถุดิบ ได้แก่ มันเส้น และเมล็ดธัญพืช เพื่อให้ใช้ร่วมกับวัตถุดิบปัจจุบัน คือ กากน้ำตาล ซึ่งหากต้องสร้างระบบเพิ่มวัตถุดิบเพื่อให้รองรับทั้ง 3 ประเภท ทางหน่วยงานซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนแนะนำให้ความคิดเห็นว่า ต้องใช้เทคนิคที่ต่างกันสำหรับวัตถุดิบ มันเส้นและธัญพืช และทีมที่ปรึกษา มีความเห็นว่า หากไม่ใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบการออกแบบระบบก็ต้องต่างไปและอาจลดเงินลงทุนได้</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ขอให้องค์การสุราฯ ปรับในส่วนของการผลิต แอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้มีความต้องการความเข้มข้นที่ 96-96.5 ดีกรี จึงเห็นควรให้มีการปรับสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ โดยเพิ่ม แอลกอฮอล์จากเดิม 95 ดีกรี เป็นเกินกว่า 96 ดีกรี และปรับลดวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตให้เหลือเพียง 2 ประเภท คือ กากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และ อนุมัติให้องค์การสุราฯ ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ สำหรับเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์และระบบเพิ่มมันเส้น เป็นวัตถุดิบ และเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ที่รับดำเนินการด้านสร้าง โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ขององค์การสุราฯ เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานกลั่นและหมัก ได้เยี่ยมชมสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปรียบเทียบ พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์แก่องค์การสุราฯ มากที่สุด เพื่อมอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาฯ ปรับแบบก่อสร้างให้สมบูรณ์เพื่อสามารถเปิดประมูล ก่อสร้างได้ตามแบบที่ส่งมอบ</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>3. โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>ผลการดำเนินงาน:</p> <ul style="list-style-type: none">- วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 องค์การสุราฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตข้อกำหนด (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์แห่งใหม่ เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยติดต่อบริษัท สเตร์นส์จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ โดยใช้เรื่องเดิมที่องค์การสุราฯ ได้จัดทำไว้มาพิจารณาเพิ่มเติมหัวข้อและรายละเอียดให้ครบถ้วน- วันที่ 19 มิถุนายน 2551 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เสนอราคาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตเอทานอลที่อำเภอบางบาล ซึ่งครอบคลุมเฉพาะการศึกษาผลกระทบแวดล้อม วงเงิน 780,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า หากย้ายไปพื้นที่ใหม่ และกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ควรทำการศึกษาความต้องการตลาด เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ให้สอดคล้องกัน องค์การสุราฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อร่วมกันพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการย้ายโรงงานแห่งใหม่</p> <p>- วันที่ 19 มกราคม 2552 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ อนุมัติให้จ้างที่ปรึกษา ใช้ระยะเวลา 4 เดือน โดยให้ปรับหลักเกณฑ์และวงเงินจัดจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป</p>	